Elevador Panorámico

Se repararon los sistemas hidráulico y mecánico, después de tres cotizaciones , se acordó por el momento, sólo reparar y posponer la modernización para el próximo año. Esta reparación incluye el sello del pistón hidráulico, reparación de la motobomba, llevaba mas de 6 meses sin funcionar el elevador

Elaboró la reparación el Técnico Jorge Andres Jurado.

Se pintaron las paredes y piso del cuarto de máquinas.

A los tres días de funcionamiento una descarga eléctrica quemó el bobinado del motor, generando una costo de 18 mil pesos esta reparación, por este motivo se procede a dar mantenimiento a las subestaciones eléctricas y a instalar un sistema de protección eléctrica para el elevador. Anexo A y B con reportes de reparación de elevador .

Especificaciones del motor del elevador

Panel de control analógico, se planea en 2018 hacer una modernización